



RELATÓRIO PADRÃO
(PRIMEIRA INSPEÇÃO)

Referência: Relatório de Inspeção nº 157976/17 – 3º BBM.

1. Identificação da Edificação:

Edificação: **CASE**

Cnae: Ocupação/uso; D-1: Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios. Administração Pública em Geral

Endereço: Avenida Brasil sul, nº 6.752, Bairro São João, Anápolis - GO.

Risco: Médio

Sistema Preventivo Existente: Móvel e Fixo

Projeto aprovado nº: 98151/14

Área construída: 6.287,64 m²

Responsável: Ângelo Vieira da Silva

Contato: (62) 983014952

2. Verificação:

Data da primeira vistoria: **08/11/2017**

Objetivo: Verificar o cumprimento do Código Estadual de Proteção Contra Incêndio, Explosão, Pânico e Desastres, Lei 15.802, de 11 de setembro de 2006, conforme exigências constantes no relatório de inspeção.

2.1 - Foram constatadas as seguintes exigências na edificação:

- a) Instalar a altura não superior a 1.60 m e sinalizar solo e/ou parede extintor do tipo; PÓ 20 BC; Obs: Está faltando instalar 02 extintores PÓ 20 BC, na área de visitas íntima e 01 extintor PÓ 20 BC, na quadra de esporte.
- b) Instalar ou **MANUTENIR** sistema de iluminação de emergência conforme norma técnica; Obs: 01 iluminação de emergência danificada na administração.

- c) Instalar corrimão em ambos os lados da escada, com altura entre 80 cm e 92 cm do piso, fixados somente pela sua parte inferior, com largura entre 3,8 e 6,5cm, afastado 4 cm da parede e extremidades voltadas para parede.
- d) Instalar ou corrigir guarda-corpo com altura mínima de 1,05 m, preenchido conforme exigências normativas. Obs; local de entrada de visitantes.
- e) Sinalizar com simbologia e/ou inscrição os equipamentos de combate a incêndio (hidrante, bomba de incêndio, alarme de incêndio, abrigo de mangueira outros). Obs: sinalizar os hidrantes no galpão da oficina e da ala danificada.
- f) Sinalizar acima das portas de acesso a escada com a simbologia e/ou inscrição "saída de emergência". Obs: Sala de administração.
- g) Instalar ou **MANUTENIR** sistema de hidrante, conforme projeto aprovado pelo CBM-GO.
- h) Instalar ou manter sistema de alarme e/ou detecção de incêndio de acordo com projeto aprovado pelo CBM-GO e apresentado ao vistoriador.
- i) Manter caixas de incêndio (visíveis, desobstruídos, sinalizadas, equipadas com acessórios em condições de uso: adaptador, esguicho, mangueiras, registro globo). Obs; Nas caixa de incêndio colocar-os esguichos reguláveis conforme projeto aprovado.
- j) Realizar manutenção geral no registro de recalque/passeio e/ou pintar a tampa metálica na cor vermelha com a inscrição "incêndio" Obs: realizar a colocação da junta de união rocas/engate rápido 2 1/2 no registro de recalque.
- k) Instalar placas de "PERIGO", "INFLAMÁVEL" E "NÃO FUME", em quantidade tal que possam ser visualizadas de qualquer direção. Obs: Central de gás.
- l) Apresentar original ou cópia do laudo técnico ou ART com parecer conclusivo anotado no CREA da: EXECUÇÃO DA OBRA.
- m) Apresentar original e cópia do laudo técnico ou ART com parecer conclusivo anotado no CREA de manutenção inspeção dos seguintes sistemas HIDRANTE; conforme projeto aprovado.
- n) Apresentar original ou cópia do laudo técnico ou ART com parecer conclusivo anotado no CREA de manutenção/inspeção dos seguintes sistemas. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.
- o) Apresentar original ou cópia do laudo técnico ou ART com parecer conclusivo anotado no CREA de manutenção/ inspeção dos seguintes sistemas: CENTRAL DE GÁS.

